

Tabela Nr 13

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

| Rozdział | Tytuł                                                                                                           | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40002    | ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody                                                    | 15 000,00  | 5 452,60   | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD im. F.Chopina (na wykonanie operatu wodnoprawnego na ujęcie brzegowe wody powierzchniowej z rzeki Wisłok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40003    | ROD "Rajsy" - Modernizacja instalacji elektrycznej                                                              | 15 000,00  | 15 000,00  | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Rajsy" (na modernizację instalacji elektrycznej, w tym zakup i montaż nowych skrzynek i podłączenie odbiorców do liczników zużycia poboru energii elektrycznej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40003    | ROD "Związkowiec" - Modernizacja instalacji elektrycznej                                                        | 8 000,00   | 8 000,00   | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Związkowiec" (na modernizację instalacji elektrycznej, w tym zakup i montaż nowych skrzynek i podłączenie odbiorców do liczników zużycia poboru energii elektrycznej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60004    | Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie                                         | 533 677,00 | 532 482,60 | Budowa pawilonu do obsługi podróżnych na dworcu autobusowym w Krośnie przy ulicy Naftowej (obiekt kontenerowy) mieszczący poczekalnię z kasą biletową oraz toalety publiczne, w tym jedną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, budowa zielonej ścianki ażurowej pod wiatą dworca autobusowego, przebudowa wjazdu. Zapłata Dzierżawcy za poniesione nakłady inwestycyjne na dworcu autobusowym (m.in. wykonanie projektu pawilonu poczekalni, montaż gablot zewnętrznych, budowa systemu kontroli wjazd/wyjazd, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem). |
| 60004    | Gmina Miejsce Piastowe - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 905 667,00 | 905 666,14 | Przekazano dotacje dla Partnerów projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 60004    | Gmina Chorkówka - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno        | 226 071,00 | 223 519,13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60004    | Gmina Wojaszówka - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno       | 557 486,00 | 557 484,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60004 | Gmina Korczyzna - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno                                                                                             | 280 751,00    | 280 750,71    | Przekazano dotacje dla Partnerów projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60004 | Gmina Krościenko Wyżne - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno                                                                                      | 101 579,00    | 101 578,51    | Przekazano dotacje dla Partnerów projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60015 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego                                                                                                                                   | 150 000,00    | 0,00          | W trakcie kompletowania materiałów do złożenia wniosku na ZRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60015 | Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie                                                                                                                                                                 | 100,00        | 0,00          | Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60015 | Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28                                                                                                                                                         | 39 061,00     | 0,00          | Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj – wybuduj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60015 | Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej | 64 000 000,00 | 48 531 009,28 | <p>Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano m.in. następujące roboty: branża mostowa – wiadukt nad linią kolejową (pale fundamentowe, ławy fundamentowe, podpory wiaduktu, zasypki za przyczółkami), branża drogowa (dobudowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 28 wraz ze środkowym pasem dzielącym na dł. 1740m, rozbudowa istniejącej jezdni drogi krajowej nr 28 na długości 1740 m, budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową, rozbudowa skrzyżowania ul.Podkarpackiej z ul.Tysiąclecia i projektowanym łącznikiem drogowym do ulicy Popiełuszki, budowa skrzyżowania ulicy Podkarpackiej z ulicą Okulickiego i Skłodowską – Curie, budowa skrzyżowania typu rondo na ulicy Skłodowskiej-Curie, rozbudowa ulicy Okulickiego na długości 441,5 m, rozbudowa ulicy Skłodowskiej - Curie na długości 477 m, rozbudowa ulicy Baczyńskiego na długości 36,5 m, budowa dróg zbiorczych (serwisowych), o łącznej długości 1156 m, budowa nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych, budowa nowych oraz przebudowa istniejących chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa ekranów akustycznych, branża elektryczna i teletechniczna (przebudowa istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej), przebudowa istniejących sieci gazowych, kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, budowa nowych i przebudowa istniejących urządzeń służących odwodnieniu dróg tj. ścieków, przepustów, rowów, drenów, studni wpadowych, budowa zbiorników retencyjnych wraz z zestawem oczyszczającym.</p> <p>Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej.</p> |

|       |                                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60015 | Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap | 180 000,00   | 9 833,00     | Zapłata odszkodowania po ZRID dla drogi krajowej nr 28 -tzw. "IV-tego etapu"-za działkę nr 1385/3 w Polance (po rozpatrzeniu odwołania od decyzji odszkodowawcze Wojewody Podkarpackiego)                                                                                                                                                                            |
| 60015 | Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna                                    | 45 510,00    | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60015 | Rozbudowa ul. K. Pużaka w Krośnie                                                                                                                           | 100,00       | 0,00         | Przetarg na dokumentację dla zadania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60016 | Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)                                                                                                  | 69 500,00    | 0,00         | Trwają rozliczenia związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60016 | Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie                                                                                                                            | 236 659,40   | 99 359,40    | Wykonano prace związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ul. Zielonej (balustrady z pochwytem i przeciagiem – 521 m, balustrada U-12a typ „Olsztyński” - 106 m). W związku z nierozliczeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.                                                                           |
| 60016 | Rozbudowa ul. Polnej                                                                                                                                        | 1 299 000,00 | 1 073 643,02 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, budowę przepustów P-1 do P-4, kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych (w 50%), budowę sieci oświetlenia (w 20%). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja w latach 2020-2022. |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie                                                                                                   | 156 000,00   | 0,00         | Dokumentacja techniczna dla zadania w trakcie uzupełnień. Zadanie będzie rozliczone w roku 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60016 | Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie                                                                                   | 6 185 609,00 | 6 109 625,88 | Zadanie zakończono. Wykonano drogę łączącą ul. Podkarpacką z ul. Popieluszki (warstwa ścieralna AC gr. 4 cm - 639 m2 , SMA gr. 4 cm – 3308,70 m2 ) wraz ze ścieżką rowerową (434,90 m2), krawężnikami i chodnikiem z kostki brukowej (1125,8 m2). Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.    |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie                                                                                                 | 100 000,00   | 0,00         | Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W trakcie procedury zawarcia umowy z Wykonawcą.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60016 | Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie                                                                                                                             | 4 200 000,00 | 4 166 103,06 | Zadanie zakończono. Wykonano rozbudowę drogi na odcinku ok. 900 m wraz z budową ścieżki rowerowej (1411,0 m2), chodnika dla pieszych (172,74 m2), budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                      |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie                                                                                                | 94 930,00    | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60016 | Rozbudowa ul. Ks. S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie                                      | 156 000,00   | 27 599,99    | Rozwiązano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji dla zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską                                                            | 7 550,00     | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60016 | Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie                                                                           | 21 600,00    | 21 525,00    | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60016 | Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie                                                                         | 232 000,00   | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60016 | Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M. Drzymały w Krośnie                                                       | 18 500,00    | 18 450,00    | Opracowano ekspertyzę stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu ul. Drzymały w Krośnie wraz z koncepcją jego remontu/przebudowy (projekt wykonawczy).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60016 | Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka | 4 000,00     | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie                   | 186 519,00   | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60016 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)                                                 | 150 000,00   | 0,00         | Przetarg na realizację zadania nie został ogłoszony. Inwestycja wstrzymana przez epidemię COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60016 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie                                                                              | 80 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60016 | Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie                                                | 1 670 000,00 | 1 656 391,13 | Zadanie zakończono. Wykonano przebudowę ul. Prochownia na odcinku ok.235 m wraz z chodnikiem dla pieszych o szerokości 2,0 m oraz odcinki kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Przebudowano ulicę Św. Wojciecha na odcinku ok.440 m oraz Spacerową na odcinku ok.60 m (nowa nawierzchnia ulic wraz z podbudową chodnika z kostki brukowej). Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 60016 | Przebudowa ul. Wyzwolenia w Krośnie                                                                             | 308 000,00   | 307 705,10   | Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię ulicy z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem i kruszyw łamanych (1269,69 m2) wraz z krawężnikami i obrzeżami a także przebudowę chodnika (kostka brukowa betonowa gr. 6 cm , na zjazdach gr. 8 cm - 545,78 m2).                                                                                                  |
| 60016 | zwrot dotacji - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie                       | 64 313,00    | 64 313,00    | Zwrócono nadmiernie pobrane dofinansowanie w związku z koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60017 | Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok                                                                                           | 70 200,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego | 68 805,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa        | 13 515,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60017 | Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid.Krościenko Niżne w Krośnie                                                             | 110 000,00   | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie                                                                                      | 120 000,00   | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. T. Kościuszki w Krośnie                                                                                               | 75 000,00    | 52 387,91    | Zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych (166 m2) wraz z obrzeżami i krawężnikami, przebudowano schody (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podbudowie betonowej - 24 m2 wraz z poręczami ochronnymi - 9,8 m)                                                                                                               |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Bursaki w Krośnie                                                                                                     | 130 000,00   | 86 980,07    | Zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm na podbudowie z mieszanek mineralno - bitumicznych (960 m2) wraz z krawężnikami.                                                                                                                                                                                                                           |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie                                                                                                | 30 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60078 | Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie                         | 300 000,00   | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane. Unieważniono przetarg na jego realizację w związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie przewidział podczas ogłoszenia przetargu a dotyczącymi uzgodnień związanych z przebiegiem linii wysokiego napięcia – 400 kV Tarnów – Iskrzynia. Realizacja zamówienia w terminie wyznaczonym w postępowaniu przetargowym, tj. do 30.11.2020r. była niemożliwa. |
| 60095 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie                                | 3 829 428,00 | 3 821 013,37 | Splata faktoringu. Zadanie zrealizowane: wykonano przyłącz energetyczny i montaż napędów do bram przesuwnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60095 | Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie                     | 3 700,00     | 3 690,00     | wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w obrębie dworca PKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60095 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach | 3 196 200,00 | 3 196 060,00 | I. Oświetlenie wiat peronowych na dworcu autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej, II. Monitoring wizyjny CCTV (6 kamer zewnętrznych + rejestrator), III. System wizualnej i głosowej informacji podróżnych ( 6 tablic stanowiskowych dwustronnych wyświetlających rozkład jazdy, tablica zbiorcza, totem, 14 szt. głośników), IV. Rewitalizacja starych i wykonanie nowych ciągów pieszych w technologii kostki brukowej dostosowanych dla osób niepełnosprawnych wewnątrz Dworca z nawiązaniem ciągłości komunikacyjnej z przyległymi obiektami (1860 m2), V. Dostawa i montaż małej architektury (ławy, donice, kosze), VI. Remont i modernizacja dwóch wiat o konstrukcji stalowej. |
| 63095 | Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach                                 | 97 000,00    | 78 540,00    | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nowej trasy zjazdowej i przebudowę istniejącej trasy zjazdowej, rozbudowę zbiornika wody do naśnieżania, przebudowę oświetlenia, przebudowę instalacji naśnieżania, przebudowę górnej stacji istniejącego wyciągu narciarskiego, budowę tymczasowego obiektu budowlanego (schron dla załogi).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70005 | Wykupy nieruchomości                                                                        | 1 926 835,00 | 1 330 106,48 | zapłata odszkodowań po ZRID-ach, w tym:-ul. Polna (89 działek) , ul. Kochanowskiego (11 dz.) i ul. Dębowa, droga "G", z art. 98 ugn ul. Orzeszkowej, Pola, Debrza, Sikorskiego, koszty nabycia 11 działek oraz w ramach zamiany - 5 działek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70005 | Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"                                                      | 4 111 261,00 | 4 111 260,07 | zapłata ostatniej IV-tej raty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Iwonicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70005 | Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie                     | 693 458,00   | 692 958,00   | Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował wykonanie II etap budowy mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej ( 3 kontenery dwusegmentowe i 5 kontenerów jednosegmentowych). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70005 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20                                      | 70 000,00    | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. został wyłoniony wykonawca prac projektowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową. Umowny termin zakończenia prac projektowych i oddania dokumentacji to lipiec 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70005 | Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie                                          | 500 000,00   | 500 000,00   | zapłata 2-ch rat po 250 tys. zł. (II-giej do końca lipca, a III-ciej do końca grudnia 2020r.) za nabytą zabudowaną nieruchomość przy ul Grodzkiej 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71035 | Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie                                                                                     | 132 032,00    | 129 237,02    | Modernizacja alejek polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni i obrzeży, robotach ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ustawieniu nowych obrzeży i położeniu nawierzchni z kostki betonowej typu Holland. Zmodernizowano: 396,00 m2 alejki w sektorze B2 i C2 na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego; 20,00 m2 alejki od bocznego wejścia od strony ulicy Podkarpackiej na cmentarz przy ul. kard. S. Wyszyńskiego; 120,00 m2 alejki w sektorze D4 i D5 na cmentarzu komunalnym przy ul. ks. J. Popiełuszki. |
| 71095 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno                                                                      | 22 302 418,00 | 20 272 757,99 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. Gmina Miasto Krosno podpisała z wykonawcą robót umowę na realizację budowy inkubatora przedsiębiorczości i rozpoczęto roboty budowlane. Termin realizacji zadania 2019-2021. Umowny termin zakończenia robót kwiecień 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72095 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej                                                                                           | 1 364 761,00  | 1 303 582,67  | Zakupiono sprzęt komputerowy oraz sprzęt serwerowy (serwery, macierz, przełączniki, firewall, oprogramowanie). Budowa portalu regionalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75023 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna                                                                                                   | 116 000,00    | 114 365,66    | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano remont pomieszczenia w budynku UM przy ul. Prochownia na cele archiwalne wraz z dostawą i montażem regałów przesuwanych. Wykonano instalację i dystrybucję sygnału HDMI na Sali narad przy ul. Staszica 2. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakupiono i zamontowano drzwi do pomieszczenia biurowego oraz zakupiono klimatyzator do pomieszczenia BOO.                                                  |
| 75023 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna                                                                                         | 93 500,00     | 62 710,46     | Zakupiono: Urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) - 4 szt., Urządzenie FortiGate 100E z licencją roczną - 1 szt., Urządzenia Serwer plików NAS - 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75023 | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich | 183 307,00    | 172 219,00    | Zakupiono: 12 zestawów komputerów (monitor, komputer, drukarka, pakiet office), po 6 sztuk dla W. Podatków i 6 sztuk dla W.Geodezji. Zmodernizowanie oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno oraz zintegrowano oprogramowanie obsługujące system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami w Mieście Krosno                                                                                                                                                                                 |
| 75095 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna                                       | 584 251,00    | 246 000,00    | Dostawa licencji na oprogramowanie do wizualizacji sieci wodociągowej, obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75405 | Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 20 000,00    | 20 000,00 | Zakupiono samochód - KIA CEED SW 1,4T-GDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75411 | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie                                                | 99 000,00    | 98 300,00 | Zakupiono samochód operacyjny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75411 | Zakup pralnicowirówki z suszarką                                                                                                       | 49 000,00    | 45 682,14 | Zakupiono pralnicowirówkę z suszarką na potrzeby KM PSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75412 | Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka                                                                       | 28 000,00    | 22 584,43 | zakup i montaż bramy garażowej segmentowej oraz roboty montażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75818 | Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach                                                                                        | 189 614,00   | 0,00      | z rezerwy celowej rozdysponowani środki na zadania zgłaszane przez dzielnice i osiedla na łączną kwotę 310.386 zł - wykaz zadań w części opisowej.                                                                                                                                                                                                                  |
| 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku                                                                    | 120 000,00   | 0,00      | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej                                                                  | 100 000,00   | 0,00      | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80101 | Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie                                                                                    | 381 980,00   | 41 639,91 | W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji hali sportowej w zakresie wymiany systemu wentylacyjnego i grzewczego oraz wykonano przyłącz gazowniczy do budynku sali gimnastycznej.                                                                                                                                         |
| 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku                       | 10 000,00    | 0,00      | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80101 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie                                                       | 1 000 000,00 | 27 951,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal oraz modernizację placu zabaw (płatność w ramach wydatków niewygasających). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - modernizacja budynku                                                                       | 10 000,00    | 0,00      | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku                                                                     | 10 000,00    | 0,00      | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola                                               | 50 000,00  | 0,00       | Zadanie w trakcie realizacji. W październiku 2020 r. została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych na opracowanie pełnobrazowej dokumentacji projektowej na budowę 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac i podpisano umowę z terminem zakończenia i oddania dokumentacji do 31 kwietnia 2021 r. |
| 80104 | Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie                            | 140 200,00 | 129 861,62 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i wybudowano plac zabaw dla dzieci. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                          |
| 80115 | Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku                                                        | 80 000,00  | 0,00       | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80115 | Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku                                   | 200 000,00 | 0,00       | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80115 | Zespół Szkół Mechanicznych - Zakup samochodu                                                                                | 30 869,00  | 30 867,26  | Zakupiono samochód służbowy Ford Focus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80120 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku                                | 447 500,00 | 436 461,14 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wykonany I etap remontu pokrycia i elewacji budynku szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80130 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku                                              | 80 000,00  | 23 550,78  | Przystosowanie układu zasilania i pomiaru energii elektrycznej dla budynku ZSP nr 1 ul. Podkarpacka 16 w Krośnie w związku z wybudowaniem nowego przyłącza.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80195 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza                                                           | 36 894,00  | 0,00       | W związku z epidemią Covid-19 występującą w PL jak i SK realizacja zadań projektu stała się niemożliwa w ramach czasowych określonych w projekcie. Obecnie trwają uzgodnienia związane z zakończeniem projektu.                                                                                                                                                                                                |
| 85111 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki - Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19 | 100 000,00 | 100 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19"                                                                                                                                                                                                                             |
| 85141 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne                            | 20 000,00  | 20 000,00  | Przekazano i rozliczono dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup dwóch tabletów wraz ze stacjami dokującymi – wyposażenie ambulansów SPPR, celem zapewnienia właściwej łączności karetek z dyspozytornią medyczną, niezbędnej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta Krosna.                         |

|       |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85202 | Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego | 777 789,00 | 754 617,53 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została dobudowana winda osobowa do budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1, wykonano przebudowę pomieszczenia na parterze i zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono remont biegów klatki schodowej. Zadania uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                                                     |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne                            | 25 000,00  | 24 934,74  | prace inwestycyjne dotyczące wykonania biura obsługi klienta i przeniesienia kasy w celu polepszenia warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z pomocy Ośrodka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85219 | Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58                                                 | 75 000,00  | 72 279,62  | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana modernizacja poziomej instalacji sanitarnej i deszczowej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOPR oraz rozdzielni głównej energii elektrycznej wraz z układem pomiarowym oraz wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85295 | Lepsze jutro                                                                                                                        | 34 002,00  | 33 187,40  | Zakupiono wózek transportowo-kąpielowy oraz profesjonalna parownicę karcher ze środków grantu Lepsze jutro dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 (zadanie dofinansowane z EFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85295 | Lepsze jutro                                                                                                                        | 26 501,00  | 26 499,52  | Zakupiono urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń oraz kabinę do dezynfekcji dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 (zadanie dofinansowane z EFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku                                                        | 200 000,00 | 40 003,75  | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę systemu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montażem paneli na dachu w budynku szkoły. Dokumentacja architektoniczno-budowlana dla zadania pn.: Remont budynku sali gimnastycznej w SOSW w Krośnie przy ul. Bema 46 - część I, Przebudowa stropodachu nad salą gimnastyczną w SOSW w Krośnie przy ul. Bema 46 - część II |
| 85410 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku                                                  | 240 000,00 | 18 450,00  | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie prac związanych z izolacją pionową ścian zewnętrznych obiektu oraz przebudową kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85410 | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej        | 654 474,00 | 628 553,13 | Zadanie zrealizowane w 2019 r. W ramach środków finansowych została zapłacona faktura za roboty budowlane wykonane w 2019 r. oraz na montaż drabiny technicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85505 | Żłobek Miejski - budowa placów zabaw                                                                                                | 70 000,00  | 50 000,00  | Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mirandoli Pika 3 (zakup wyposażenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85505 | Zwrot dofinansowania - Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie                                              | 5 870,00     | 5 869,74     | Zwrot dofinansowania do Instytucji Pośredniczącej w celu przekwalifikowania środków z majątkowych na bieżące.                                                                                                                                                                                                               |
| 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna                                                                                    | 2 980 990,54 | 2 543 182,10 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wykonany rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska( zadanie realizowane wspólnie z MPGK sp. o.o. ) oraz wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Okrzei, Asnyka wraz z wylotem do rzeki Wisłok, ul. Cmentarna. |
| 90001 | Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna                                                                  | 85 500,00    | 18 000,00    | Analiza możliwości retencjonowania wody przy podniesieniu niwelety drogi w granicy Gminy Miasta Krosno ul. Wisze a ul. Marynkowską na dopływie potoku Ślęczka.                                                                                                                                                              |
| 90001 | ROD "Słoneczny" - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Słoneczny" (na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego)                                                                                                                                                                                                   |
| 90004 | Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie                                                                                        | 20 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                |
| 90004 | Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna                                                                                        | 214 370,00   | 200 099,48   | W ramach realizacji zadania na terenie miasta posadzono 477 szt. drzew stanowiących nasadzenia zastępcze za usuwane drzewa. Na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej zamontowano rzeźbę oraz wykonano aranżację terenu                                                                                         |
| 90004 | Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza                                                             | 45 000,00    | 41 832,72    | W ramach realizacji zadania na terenie nowopowstałego terenu rekreacyjnego na os. Markiewicza nasadzone zostały rośliny ozdobne - drzewa, krzewy, byliny, trawy.                                                                                                                                                            |
| 90004 | Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie                                                                                         | 20 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                |
| 90005 | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła                                                                               | 1 589 710,00 | 1 459 020,00 | W ramach realizacji zadania została wykonana na terenie miasta Krosna wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe w 96 budynkach jednorodzinnych (dotacja RPO, VAT+wkład mieszkańca)                                                                                                                                           |
| 90005 | Gmina Krościenko Wyżne - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | 48 160,00    | 48 160,00    | Przekazanie dotacji (refundacji wydatków) dla Partnera projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.                                                                                               |
| 90013 | Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie                                                                                                  | 20 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych                                       | 9 000,00     | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego. Przebudowa oświetlenia wymuszona jest decyzją PGE o likwidacji linii napowietrznej i słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne na linie kablową ziemną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno | 3 750 300,00 | 3 673 319,97 | W wyniku realizacji inwestycji, na terenie miasta dokonano wymiany opraw oświetlenia ulicznego w ilości 3543 szt. oraz wymiany słupów oświetlenia ulicznego w ilości 116 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół                  | 20 000,00    | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie      | 63 772,00    | 63 632,01    | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zostało wybudowane oświetlenie uliczne na terenie otwartej strefie aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie                  | 33 300,00    | 33 300,00    | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy bocznej Zawodzie oraz wykonany zostanie I etap budowy oświetlenia ( 3 słupy oświetleniowe) - płatność za zadanie w ramach wydatków niewygasających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90026 | Budowa altan śmietnikowych                                        | 35 350,00    | 34 827,73    | Została wybudowana jedna altana śmietnikowa przy ul. Piastowskiej na terenie należącym do Gminy Miasto Krosno a następnie przekazana do użytkowania wspólnotom mieszkaniowym przy ul. Piastowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie altany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90026 | dofinansowanie budowy altan śmietnikowych                         | 23 700,00    | 23 687,05    | Udzielono 5 dotacji na budowę altan śmietnikowych dla zarządców nieruchomości wielolokalowych przy ulicach: Żwirki i Wigury 1D, Żwirki i Wigury 1B, Betleja 4-6, Staszica 13, Leleweła 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90095 | Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej  | 150 318,00   | 58 183,67    | Przebudowa technologiczna instalacji fontanny, w tym m.in. przebudowa przyłącza zasilania, wykonanie przepompowni pomieszczenia technicznego i recyrkulacji obwodu filtracyjnego, przebudowa przyłącza kanalizacji, dostawa i montaż pompy, dyszy sferycznej, filtra automatycznego dn 100, stacji uzdatniania wody, przebudowa zasilania elektrycznego i sterowania automatyki AKPIA fontanny wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie i montaż oświetlenia, wykonanie mozaiki niecki fontanny, wykonanie robót kamieniarskich demontaż i montaż oraz polerowanie kamienia i uzupełnienie oblicowania fontanny kamieniem granitowym, wykonanie bloku oporowego niecki fontanny i wykonanie schodów i podestu z kostki brukowej. |

|       |                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90095 | ROD "Zawodzie" - Modernizacja ogrodzenia                                                                                            | 12 000,00  | 12 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Zawodzie" (Montaż paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ogrodzenia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90095 | ROD "Pokój" - Budowa ogrodzenia                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00  | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Pokój" (na wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92109 | Modernizacja DDL Polanka                                                                                                            | 6 000,00   | 0,00      | Zadanie niezrealizowane z powodu braku ofert na realizację zadania pomimo kilkakrotnej próby wyłonienia wykonawcy prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92109 | Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek                                                                                               | 79 000,00  | 18 748,15 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy pomieszczeń DDL Puchatek dla potrzeb zaplecza świetlicy oraz została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia robót do 26 lutego 2021 r.                                                                                                                                                                                                                       |
| 92109 | Modernizacja DDL Białobrzegi                                                                                                        | 15 000,00  | 13 656,98 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wymieniona stolarka okienna w budynku DDL Białobrzegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92109 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne                                        | 144 000,00 | 79 630,87 | W ramach zadania zakupiono nowy system sprzedaży, który spełnia wymogi prawne oraz warunki techniczne. System zawiera odpowiednie moduły, drukarki biletowe i sprzęt służący do sprawdzania biletów, sprzęt komputerowy służący do obsługi 3 kas fiskalnych oraz server konieczny do prawidłowego funkcjonowania całości systemu. Ponadto zakupiono nowoczesny server niezbędny do utrzymania ciągłości pracy i zabezpieczenia kopii zapasowych w instytucji. Wykonano modernizację muru oporowego i barierki przy budynku głównym RCKP od strony ul. Czuchry, |
| 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne                                                             | 12 100,00  | 12 054,00 | W ramach dotacji zakupiono i zamontowano kompensatory mocy bierniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92116 | Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne                                                      | 85 487,00  | 60 486,70 | W ramach dotacji zakupiono server z oprogramowaniem DinGo w konfiguracji dla bra do tworzenia i udostępniania Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej. Ponadto wymieniono świetlówki na oświetlenie LED oraz zamontowano kompensatory mocy bierniej w Filii nr 6 przy ul. Ordynackiej.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej - Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie | 5 500,00   | 5 500,00  | dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92120 | Centrum Dziedzictwa Szkała - Prace remontowe i konserwatorskie piwnic przedprożnych Centrum Dziedzictwa Szkała w Krośnie            | 25 000,00  | 25 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                          |           |      |                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92120 | Wymiana spróchniałych drewnianych elementów dachu, wymiana blachy i wykonanie obróbek blacharskich oraz obróbka kominów w budynku mieszkalnym przy ul.Łukasiewicza 1     | 20 000,00 | 0,00 | dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków |
| 92120 | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 13                                                                                                                                  | 15 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Kontynuacja prac remontowo-budowlanych przy elewacji i podwórzu kamienicy w Krośnie ul.Piłsudskiego 1                                                                    | 13 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Prace remontowe kaminieni przy ul.Sienkiewicza 2                                                                                                                         | 10 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Prace budowlane i konserwatorskie budynku przy ul.Ordynackiej 1 i Sienkiewicza 8                                                                                         | 10 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Zabytkowy budynek Kina "Sokół" w Krośnie, ul.Grodzka 15 - izolacja i odwodnienie fundamentów                                                                             | 10 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Prace remontowe piwnic zabytkowych - kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej kamienicy przy ul.Rynek 7 | 5 000,00  | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Wymiana dachówki ceramicznej na nową wraz z drewnianą konstrukcją nośną w domu mieszkanym przy ul.Kościuszki 14 w Krośnie                                                | 10 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |
| 92120 | Naprawa dachunkamienicy mieszczącej się przy ul.F.Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianię więźby oraz isntacji ryniek i rur spustowych      | 10 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92120 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Jedność" - Remont kapliczki Świętej Rodziny przy ul. Grodzkiej w Krośnie                                  | 6 000,00     | 0,00         | dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków                                                          |
| 92120 | Prace restauratorskie i konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów – II etap prac                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Remont elewacji budynku w Krośnie przy ul. Lwowskiej 1 (etap 2)                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 10 w Krośnie                                               | 10 000,00    | 10 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Kontynuacja rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 1                                             | 20 000,00    | 20 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Prace remontowe piwnic zabytkowych – kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej | 5 000,00     | 5 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Remont i konserwacja kamienicy Rynek 13                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy Rynek 11                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92120 | Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie                                                                                                 | 33 300,00    | 31 365,00    | Wykonanie projektu iluminacji świetlnej Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie                                                                                                                                                  |
| 92195 | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej                                                 | 33 000,00    | 29 596,15    | W ramach realizacji zadania wykonano zadanie związane z zagospodarowaniem terenu wokół Etnocentrum, w tym m.in. nasadzenie drzew, pnączy wraz z dostawą materiału roślinnego oraz zakup i montaż 10 donic betonowych.            |
| 92195 | Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej                                | 2 391 927,00 | 1 629 322,38 | Dotacja dla Partnera projektu na realizację prac budowlanych w budynku "Zgoda" przy ul. Piłsudskiego. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |

|       |                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92195 | Cech Rzemiosł Różnych -<br>Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej | 790 000,00   | 383 751,90   | Dotacja dla Partnera projektu na realizację prac budowlanych w budynku "Zgoda" przy ul. Piłsudskiego. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.                 |
| 92195 | zwrot dofinansowania-Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej  | 429 278,00   | 429 276,89   | Zwrócono zaliczkę w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania dotyczącego wydatków inwestycyjnych.                                                                                                                                     |
| 92601 | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie                     | 2 726 403,00 | 2 695 151,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana droga dojazdowa do stacji Trafo.                                                                                                                                             |
| 92601 | Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę parku rowerowego przy ul. Bursaki w rejonie kompleksu basenów.                                                                           |
| 92601 | Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie                          | 311 000,00   | 274 993,17   | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne związane z montażem zjeżdżalni jednotorowej do basenu rekreacyjnego. Dostawa i montaż zjeżdżalni wodnej rodzinnej - Kompleks Basenów Bursaki |
| 92601 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie                                                         | 50 500,00    | 42 250,00    | Wykonanie automatycznego zabezpieczenia przed cofką kanalizacji deszczowej na terenie stadionu przy ul. Legionów , wykonanie dokumentacji projektowej na nadbudowę istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Legionów                      |
| 92601 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie                                                       | 27 700,00    | 27 565,69    | Modernizacja węzła sanitarnego pod trybuną - remont łazienki Bursaki 41                                                                                                                                                                          |
| 92601 | Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei                                              | 71 912,00    | 71 671,87    | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zamontowanymi urządzeniami Street Workout. Montaż 7 urządzeń typu: zespół drabinek, zestaw drążków, koła gimnastyczne potrójne, przejście strażackie, poręcze do pompek, równoważnia, splecione dłonie.    |
| 92601 | Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie                                                         | 35 000,00    | 35 000,00    | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zakupiono i zamontowano urządzenie skateparku "Bank Ramp"                                                                                                                                     |
| 92601 | Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego                                     | 695 374,00   | 686 691,04   | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wybudowany plac zabaw, siłownia, chodnik i ścieżka rowerowa połączona z ul. Powstańców Warszawskich. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.                              |

|                                    |                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92601                              | Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie                    | 361 000,00            | 361 000,00            | Zadanie w trakcie realizacji .W ramach środków finansowych została opracowana koncepcja modernizacji stadionu oraz dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia toru żużlowego, parku maszyn oraz płyty boiska. oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na budowę oświetlenia stadionu z terminem zakończenia do 30.04.2020 r. W II kwartale 2021 r. zostanie oddana dokumentacja projektowa na budowę trybun od strony ul. Legionów wraz z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzją pozwolenia na budowę. Płatności będą realizowane w ramach wydatków niewygasających |
| 92601                              | "Zielone boisko - radosne dzieciaki"                                            | 104 000,00            | 15 000,00             | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę trybuny oraz system nawadniania boiska do piłki nożnej na os. Traugutta. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92601                              | Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie                     | 16 000,00             | 0,00                  | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92601                              | Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie              | 48 588,00             | 0,00                  | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92601                              | Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie                         | 336 648,64            | 243 673,34            | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano modernizację części alejek spacerowych. W ramach wydatków niewygasających wykonany będzie remont tras linowych, zakup i montaż sprzętu asekuracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92601                              | Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej                      | 42 400,00             | 33 487,47             | Środki przeznaczone zostały na: opracowanie dokumentacji oraz na zakup i montaż sześciu podwójnych urządzeń do ćwiczeń (Orbitrek+pylon+Orbitrek, Motyl+pylon+Motyl Rewers, Biegacz+pylon+Prasa nożna, Steper+pylon+Narciarz, Wyciskanie siedząc+pylon+Wyciąg górny, Drążek+pylon+Wyciskanie leżąc), tablicy informacyjnej z regulaminem oraz dwóch ławek                                                                                                                                                                                                                         |
| 92601                              | Zakup sprzętu na potrzeby MOSiR Krosno                                          | 14 500,00             | 14 145,00             | Zakupiono wycinarkę do darni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92601                              | Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne | 112 000,00            | 39 099,50             | Z zadania inwestycyjnego zakupiono maszyny do czyszczenia posadzek basenowych oraz holu: szorowarka kompaktowa do pływalni na ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Sportową, szorowarka jednotarczowa na ul. Wojska Polskiego oraz 2 prostowniki. Zakupiono i zamontowano szafkę z płyty HPL na obuwie dla klientów w obiekcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego.                                                                                                                                                                                                                   |
| 92695                              | Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Miasta Krosna                      | 64 000,00             | 0,00                  | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>razem</b>                       |                                                                                 | <b>146 138 134,58</b> | <b>119 117 516,67</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |                                                                                 |                       | 446 206,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
MIASTA KROSNO  
14.05.2021  
*lany*  
PŁATNOŚCI