

Tabela Nr 9

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Rozdział	Tytuł	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu	Zakres rzeczowy
40002	ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody	9 500,00	9 500,00	Dotację dla ROD im.Fr.Chopina przekazano - na wykonanie kamiennej opaski brzegowej w obrębie komory ujęcia wody, zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi, wykonanie schodów na brzegu rzeki, montaż nowej pompy wraz z armaturą, założenie sterowania elektrycznego pompy.
40002	ROD "Wojciech" - Modernizacja ujęcia wody	13 000,00	13 000,00	Dotację dla ROD "Wojciech" przekazano - na demontaż starej części ujęcia wody, pogłębienie oraz poszerzenie boków fosy, wykonanie betonowych wylewek, osadzenie silosu wodnego, montaż zasuw wodnej, montaż ogrodzenia zabezpieczającego, połączenie ujęcia wody do infrastruktury ogrodu.
40002	ROD "PANORAMA" - Wykonanie przyłącza wody	13 000,00	13 000,00	Dotację dla ROD Panorama przekazano - na wykonanie projektu instalacji przyłącza wody, wykonanie przyłącza wody z wodociągu miejskiego na teren Ogrodu.
40003	ROD „Słoneczny” - Modernizacja instalacji elektrycznej	13 000,00	13 000,00	Dotację dla ROD Słoneczny przekazano - na demontaż starych żeliwnych skrzynek rozdzielczych, montaż nowych skrzynek, instalacja w skrzynkach bezpieczników i liczników poboru prądu dla poszczególnych altan ogrodowych.
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	1 090 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj-wybuduj". Zadanie w trakcie projektowania a umowy terminie zakończenia prac projektowych i budowlanych ustalono na 2022 r. Prace dotyczą budowy ekranów akustycznych na odcinkach drogi krajowej, w tym od ul.Rzeszowskiej do ul.Krakowskiej, podwyższenie ekranów przy wjeździe na Osiedle Traugutta oraz budowy ekranów odcinkowo na ul.Bieszczadzkiej. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	149 447,00	0,00	Złożony wniosek o ZRID. W toku są procedury administracyjne dotyczące wydania decyzji ZRID.
60015	Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap	1 985 000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, które będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków RFIL
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	5 084 000,00	1 468 620,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację podkładu geodezyjnego do celów projektowych (w tym na terenach zamkniętych). Wykonano pomiary i prognozę ruchu wraz z określeniem swobody ruchu na skrzyżowaniach. Opracowano dokumentację badań podłoża gruntowego geologiczno-inżynierską. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Uzyskano decyzję wodno-prawną na budowę urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych z terenów kolejowych. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia-wodnoprawnego na budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Uzyskano decyzję na ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Opracowano projekt budowlany z podziałem na branże kolejową (tryb pozwolenia na budowę) branże drogową (tryb ZRID). Trwają prace z opracowaniem projektów wykonawczych.
60015	Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	7 376 630,09	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zadanie będzie współfinansowane ze środków RFIL
60015	Rozbudowa ul. K. Pużaka w Krośnie	74 010,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
60015	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	470 700,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego - remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Rzeszowskiej - w trakcie przygotowania.
60015	Rozbudowa ul. S. Okrzei w Krośnie	50 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	51 325,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.

60015	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej	10 324 069,00	7 452 612,78	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano - branża mostowa: wykonanie przyczółków, filarów, płyty ustroju nośnego, zasypywanie przestrzeni za przyczółkami, wbudowanie elementów wyposażenia ustroju niosącego i ułożenie nawierzchni, wykonanie dojazdów wraz z nawierzchniami, wykonanie próbnego obciążenia obiektu. Branża drogowa: m.in. roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej, wykonanie stabilizacji, warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno-asfaltowej, zasadniczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i z mieszanki mineralno-asfaltowej, zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni zjazdów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów i peronów autobusowych z kostki brukowej, wykonanie konstrukcji oporowych z paneli prefabrykowanych, wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie współfinansowane ze środków subwencji z budżetu państwa oraz RFIL
60015	Przebudowa ul. Suchodolskiej w Krośnie	200 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krośnie	40 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Budowa zatoki postojowej w ciągu DK28 w Krośnie	80 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)	21 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)	36 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania. Zadanie współfinansowane ze środków RFRD
60016	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 483,00	0,00	Trwają rozliczenia związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu.
60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	37 823,00	0,00	W związku z nierozliczeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.
60016	Rozbudowa ul. Polnej	4 192 024,00	1 250 301,61	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów, przepusty P-1 do P-4, kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych 70%, budowa sieci oświetlenia w 70%, roboty drogowe 40%. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL. Realizacja w latach 2020-2022.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	155 957,00	0,00	Dokumentacja techniczna dla zadania w trakcie odbioru. Zadanie będzie rozliczone w roku 2021.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	124 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania.

60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	136 400,00	136 332,60	Dokumentacja projektowa została odebrana.
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	231 764,00	41 820,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	169 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M. Drzymały w Krośnie	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: podcięcie gałęzi krzaków i drzew stykających się z konstrukcją przęsła i podpór – 100%, mechaniczne czyszczenie powierzchni przyczółków i filarów z zanieczyszczeń oraz z luźnego i skorodowanego betonu – 100%, oczyszczenie strumieniowo-ściernie konstrukcji przęsła stalowego, pylonów i zakotwień lin oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej – 45%, Zadanie współfinansowane ze środków RFIL
60016	Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	236 000,00	0,00	Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek i wszczęto procedurę o wydanie decyzji ZRID.
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222)	298 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg. Zadanie w trakcie realizacji.
60016	Wykonanie 100 mb chodnika	110 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano na odcinku łączącym ul.Wiejską z ul.Prusa w Dzielnicy Suchodół podbudowę z kruszywa łamanego -670m2, krawężniki wraz z ławami - 311m, chodnik z kostki brukowej - 295 m2, a płatność przeszła na II półrocze. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200,00	0,00	Ogłoszono 2 razy przetarg w formule „projektuj i buduj”. Nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego	68 805,00	0,00	Ogłoszono przetarg. Zadanie w trakcie realizacji.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa	19 900,00	0,00	Zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu.
60017	Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid.Krościenko Niżne w Krośnie	103 615,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem- 625 m2, podbudowę z kruszyw łamanych- 625 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych -625 m2, płatność w II półroczu.
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie	64 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem - 309m2, podbudowę z kruszywa- 309 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych -309 m2, płatność w II półroczu.

60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej	29 070,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych -272 m2, płatność w II półroczu.
60017	Aktywne Apartamenty	70 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego - budowę chodnika ze ścieżką rowerową od ul. Spokojnej w kierunku ul. Korczyńskiej - w trakcie przygotowania.
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie	186 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej	98 442,00	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
60017	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie	30 000,00	0,00	Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania.
60053	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prądky w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	400 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Z uwagi na ograniczoną pulę środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zadanie nie dostało dofinansowania.
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 784 428,00	3 784 428,00	Splata zobowiązań faktoringowych.
60095	Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie	100 000,00	0,00	W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na budowę zielonych ekranów oddzielających teren dworca od działki nie będącej własnością Miasta. Rzeczowa realizacja w II półroczu.
60095	ROD „Jeleniówka” - Modernizacja parkingu	13 000,00	13 000,00	Przekazano dotację dla ROD Jeleniówka - na powiększenie istniejącego parkingu o 10 nowych miejsc parkingowych. Zakres robót: ściąganie warstwy humusu, wykonanie koryta ziemnego, zagęszczenie podłoża kruszywem grubym, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa średniego, uporządkowanie terenu.
63095	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	300 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania - dokończenie przebudowy ul. Grodzkiej od skrzyżowania z ul. Tkacką - w trakcie przygotowania.
63095	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	160 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany I etap inwestycji: niwelacja trasy zjazdowej od górnej stacji do trzeciej podpory wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodnej do naśnieżania górnego odcinka trasy.
70005	Wykupy nieruchomości	2 300 000,00	1 170 328,81	Wydatkowano środki m.in. na: zakup lub zamiany nieruchomości na łączną kwotę 286.460,00 zł (, w tym pod poszerzenie: ul. gen. S. Maczka, ul. Klonowej i ul. Sportowej; nieruchomości w sąsiedztwie ZUO - z przeznaczeniem pod aport dla MPGK Krosno Sp. z o. o.; nieruchomości w sąsiedztwie "Lotniska Iwonicz" - pod planowany łącznik drogowy ul. W. Sikorskiego z drogą Via Carpatia oraz kompleks nieruchomości gminnych pod tereny inwestycyjne wzdłuż tego łącznika, a także udział (1/4 części) w działce 2761 (obręb ew. Śródmieście) - celem uregulowania stanu prawnego ciągu pieszego łączącego ul. Różaną z ul. F. Chopina), wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie 851.116.50 zł (za nieruchomości przejęte pod budowę lub rozbudowę dróg miejskich: ul. Polnej, ul. Sportowej oraz ul. J. Kochanowskiego), działek pod ul. E. Orzeszkowej (przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania) i DK nr 28.

70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20	90 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. został wyłoniony wykonawca prac projektowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową. Umowny termin zakończenia prac projektowych i oddania dokumentacji to wrzesień 2021 r.
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	30 000,00	0,00	W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę kamienicy przy ul. Spółdzielczej na mieszkania. Obecnie procedowana jest procedura zmiany MPZP
70021	Wniesienie wkładów do spółki TBS PM	2 619 500,00	2 619 500,00	Przekazano wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej i ul. Ostaszewskiego w Krośnie (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK)
70021	Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)	2 425 000,00	0,00	zaplanowano środki na wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK)
70021	Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	1 690 000,00	0,00	zaplanowano środki na wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat BGK)
71012	Zakup programu do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 000,00	0,00	zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu
71035	Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza	111 000,00	0,00	zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie w trakcie realizacji - zakupiono trzy kontenery KP7, przeprowadzono procedurę na modernizację alejek cmentarnych i wykonanie ołtarza polowego, trwa procedura zakupu namiotu błyskawicznego jako tymczasowe zadaszenie ołtarza.
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	75 000,00	0,00	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wokół zabytkowej bramy cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. Zawarta umowa na "Modernizacja bramy cmentarza przy ul. Popiełuszki". Trwa procedura przetargowa na "Modernizacja alejek na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego".
71035	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	48 987,00	0,00	Zadanie zrealizowane w zakresie przeprowadzenia pełnej konserwacji techniczno – estetycznej zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Płatność w II półroczu.
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	12 496 728,00	7 787 943,22	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wybudowany budynek inkubatora przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Zakup sprzętu komputerowego jako wyposażenia sali coworkingowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno (12 szt. Notebook, 12 szt. Program antywirusowy, 12 szt. Oprogramowanie biurowe, 1 urządzenie wielofunkcyjne).Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	74 355,00	17 304,32	zadanie w trakcie realizacji - dostawa sprzętu i oprogramowania oraz budowa portalu regionalnego. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	238 500,00	54 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych wykonano remont trzech pomieszczeń wraz z wyposażeniem meblowym i wymianą wykładziny w budynku przy ul. Staszica oraz zaplanowano środki na remont pomieszczeń UM w budynku przy ul. Bieszczadzkiej
75023	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna	92 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	338 251,00	0,00	koszty dostawy platformy eBOK - elektroniczne biuro obsługi klienta, w ramach systemu dostawy wody w MPKG Krosno, oraz dostawy serwera niezbędnego do zbierania danych m.in. odnośnie zużycia wody. Wydatki będą realizowane w II półroczu.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	100,00	0,00	realizacja zadania przez KM PSP w 2022 r. (ze środków dotacji gmin ościennych)
75412	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	415 000,00	22 140,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę budynku OSP Turaszówka. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w wyniku której podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia robót do listopada 2021 r. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP będzie realizowany w II półroczu Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka	50 000,00	0,00	realizacja w II półroczu (złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW)
75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna	33 751,00	22 211,03	1. Wykonanie sieci teletechnicznej i montaż kamery monitoringu zewnętrznego w rejonie DDL Białobrzegi, wymiana kamery monitoringu zlokalizowanej w rejonie ul. Niepodległości/ Grodzka (park)
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7, - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych mających na celu przygotowanie pomieszczeń kotłowni dla potrzeb montażu wymiennikowni.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń stołówki oraz korytarza w poziomie piwnic budynku szkoły.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej	116 000,00		realizacja w II półroczu
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku	99 950,00	99 889,52	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonany został remont pokrycia dachu wiatrolapu oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 392,00 m ²
80101	Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie	370 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wzmocniona konstrukcja stalowa hali wraz z montażem wewnętrznej membrany dachowej oraz wykonana wentylacja mechaniczna z wymianą aparatów grzewczych olejowych na jednostki zasilane gazem. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	700 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lutym został ogłoszony kolejny trzeci przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowej na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal oraz modernizację placu zabaw. Realizacja zadania w podziale na lata 2021/2022. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola	2 070 000,00	64 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2021 r. została oddana kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej została przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy to 9 sierpień 2021 r. a umowny termin zakończenia robót to 11 miesięcy od daty podpisania umowy do czerwca 2022 r.
80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie	100 000,00	4 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw. Ogłoszone postępowanie przetargowe.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	295 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany I etap modernizacji sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, który obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń przynależnych
80115	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	200 000,00	62 439,14	Zadanie zrealizowane . W ramach środków finansowych zostały wykonane prace budowlane w budynku B polegające na wzmocnieniu stropu pomieszczeń biblioteki oraz przebudowa pomieszczeń w poziomie piwnic i zakupiono wyposażenie do pracowni w budynku B. Część płatności przeszła na II półrocze.
80115	Modernizacja budynku przy ul. ks. P.Skargi 1 w Krośnie	200 000,00	22 098,60	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa mająca na celu przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. P. Skargi na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego. Obecnie jest procedowane drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji do lutego 2022 r.
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P.Skargi 2 - modernizacja budynku	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . W ramach środków finansowych zostanie wykonany II etap wymiany pokrycia dachu budynku szkoły od ul. Staszica wraz z wymianą okien połaciowych oraz wymianą instalacji odgromowej.
80120	I Liceum Ogólnokształcące - modernizacja sal lekcyjnych	22 783,00	0,00	Prace na etapie finalizacji
80150	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	53 200,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego	350 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie procedowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach środków finansowych zostanie wydzielony dostęp do sanitariatu ogólnodostępnego, który będzie dostępny również po godzinach pracy świetlicy. Planowany jest zakup huśtawki dla osób niepełnosprawnych.
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu

85311	dotacja WTZ - Program wyrównywania różnic między regionami III	11 667,00	0,00	Realizacja w II półroczu
85395	Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu	27 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę zewnętrznych schodów do pomieszczenia seniorów w budynku MOPR. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	280 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych w celu ogłoszenia przetargu na przebudowę sali gimnastycznej w budynku szkoły SOSW. Zakres robót obejmuje przebudowę dachu wraz z termomodernizacją, remont ścian, wymianę podłogi sportowej, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej.
85403	Zakup traktora ogrodowego	15 000,00	11 389,00	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SOSW
85410	Adaptacja budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Bursy Międzyszkolnej	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego na potrzeby bursy międzyszkolnej.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	7 000,00	450,00	W ramach środków finansowych wykonano wytyczenie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	15 375,00	0,00	Realizacja II półrocze
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	290 000,00	0,00	nasadzenia drzew w ramach nasadzeń zastępczych, realizacja zadania w II półroczu.
90004	Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych w celu utrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wykonano wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie i zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych do PINB.
90004	Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego	66 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, a realizacja zadania w II półroczu.
90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski	81 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	735 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna dla obiektów: Etnocentrum ziemi krośnieńskiej 49,5kWp, RCKP- 49,5 kWp, dworca autobusowego 10 kWp, lotniska 20 kWp. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL.
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	8 685 318,00	1 642 200,00	Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych 22 szt. oraz wykonanie wewnętrznych instalacji c.w.u. 3 szt.
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	70 000,00	0,00	Środki zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów c.o., które przekazywane będą w II półroczu zgodnie z umowami o dofinansowanie
90013	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	4 750,00	0,00	Zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej. Płatność w II półroczu.
90015	Dobudowa punktów świetlnych	90 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego zamontowanego na słupach energetycznych, które PGE zamierza usunąć w ramach przebudowy sieci energetycznej. Wybudowano oświetlenie ul. Mięśowicza - zamontowano 12 słupów oświetleniowych.
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	4 926 929,00	2 860 595,73	W ramach zadania dokonano wymiany 1296 szt opraw sodowych na oprawy LED, wymiany 108 szt. słupów oświetleniowych, montaż 20 szt szafek oświetlenia ulicznego, pionowanie 110 słupów, montaż 8,24 km przewodu ASXSn.

90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostaną zamontowane 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych.
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	69 900,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz budowa 10 słupów oświetleniowych w ul. Klonowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
90015	Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej	38 200,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz budowa 5 słupów oświetleniowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
90095	ROD „Polanka” - Modernizacja ogrodzenia	13 000,00	13 000,00	W ramach zadania przeprowadzono remont ogrodzenia. Zakres prac: wymiana słupków ogrodzeniowych, montaż bramy wjazdowej, montaż furtki, oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia.
92109	Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	21 675,44	21 674,51	Środki zostały przeznaczone na zapłatę należności dla Wykonawcy za roboty dodatkowe, które wykonał w ramach przedmiotowego zadania (Wyrok i postanowienie Sądu).
92109	Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek	60 000,00	53 606,20	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń DDL Puchatek dla potrzeb zaplecza świetlicy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92109	Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie	120 540,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kWp oraz zainstalowana pętla indukcyjna w budynku ArtKina. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL oraz ze środków Funduszu Promocji Kultury.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - zakup samochodu	30 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92118	Muzeum Rzemiosła - Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie	86 800,00	0,00	realizacja w II półroczu
92118	Muzeum Rzemiosła - Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul. Słowackiego w Krośnie	70 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Muzeum Rzemiosła w Krośnie- Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich) Muzeum Rzemiosła w Krośnie	15 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	12 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy ul. F. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz instalacji rynien i rur spustowych	10 000,00	0,00	realizacja w II półroczu

92120	Prace remontowo – konserwatorskie elewacji ściany wschodniej oraz malowidła ściennego na ścianie południowej kamienicy przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	17 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Remont i konserwacja obróbek blacharskich (rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2	7 000,00	0,00	
92120	Remont poszycia dachowego w zakresie czyszczenia i malowania blachy na dachu budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie	5 000,00	0,00	
92120	Barbara Bartosik-Pękalska PROGRES, Chorzów-Remont elewacji frontowej oraz bocznej kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont ściany granicznej kamienicy od strony kościoła OO. Franciszkanów	5 000,00	0,00	
92120	Kontynuacja prac remontowo – budowlanych elewacji i podwórza kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000,00	0,00	
92120	Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie – remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	20 000,00	0,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji północnej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej	8 000,00	0,00	
92120	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy przy Rynek 11 w Krośnie	8 000,00	0,00	
92120	Piotr Wojtoń, Krintex, Krosno - Remont elewacji zachodniej budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Krośnie	5 000,00	0,00	przekazano dotację celową na zadanie
92120	Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	
92120	Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego ganku budynku przy ul. Lewakowskiego 24 w Krośnie	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy przy Walslebena 5 w Krośnie	3 200,00	0,00	

92120	Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie	5 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	przekazano dotację celową na zadanie
92195	Prace remontowe i modernizacyjne elementów małej architektury na terenie Miasta Krosna	10 000,00	4 969,20	Dostawa i montaż podświetlenia rzeźby usytuowanej na terenie skweru u zbiegu ulic Lwowskiej i Wojska Polskiego.
92195	Szlak architektury szklanej	73 511,00	73 431,00	Wykonano prace remontowe i modernizacyjne szklanych rzeźb na terenie Miasta
92195	Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	4 122 695,00	2 352 907,53	przekazanie dotacji (środków z EFRR) na prace rewitalizacyjne w budynku "Zgoda" dla partnerów projektu - Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych
92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej w Krośnie	85 000,00	0,00	W ramach zadania wybudowano nowy plac zabaw w tzw. niecce. Powstały 4 nowe urządzenia zabawowe, nawierzchnia bezpieczna, zamontowano huśtawkę dla osób niepełnosprawnych, przestawiono istniejące sprzęzynowce. Płatność w II półroczu.
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	2 661 560,00	2 641 560,00	splata zobowiązań factoringowych
92601	Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	80 000,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową, rzeczowa realizacja w II półroczu
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	6 003 440,00	5 562 802,76	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa budowy masztów oświetleniowych, trybuny stalowej na 283 miejsca oraz w trakcie projektowania jest budowa trybuny na łuku stadionu od ul. Legionów. Wybudowano oświetlenie stadionu i parku maszyn wraz z infrastrukturą techniczną spełniające wymogi I ligi PZM oraz II ligi PZPN, wybudowano trybunę stalową dla 283 miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok.
92601	"Zielone boisko - radosne dzieciaki"	89 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wykonany system instalacji nawadniania murawy boiska na Osiedlu Traugutta. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie	205 000,00	2 336,74	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono wymianę asfaltowej nawierzchni alejek spacerowych, wprowadzono nasadzenia krzewów ozdobnych oraz zamontowano hamaki wypoczynkowe. W II półroczu wykonane będą nasadzenia roślin okrywowych oraz montaż tabliczek informacyjnych o roślinach. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL.
92601	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	90 000,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową na budowę placu zabaw wraz z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Decowskiego (za DDL Polanka), w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji do 30 września br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
92601	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci	104 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wybudowany plac zabaw na Osiedlu Traugutta wyposażony w urządzenia typu: urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica, stół do gry w szachy i ławki parkowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

92601	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Okrzei	40 000,00	0,00	rozpoczęto procedurę przetargową na budowę placu zabaw, w tym montaż urządzeń zabawowych oraz budowę nawierzchni bezpiecznej
92601	Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie	150 000,00	99 347,87	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana nawierzchni trawiasta na miejscach postojowych dla kamperów, kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej na części drogi przy miejscach postojowych oraz montaż siatki maskującej
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	400 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie wybudowany brodzik dla dzieci z wyposażeniem, którego plac chodnikowy będzie łączył się z placem przy istniejącym brodziku oraz istniejącym wodnym placem zabaw dla dzieci. Realizacja zadania podzielona na lata 2021/2022. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL.
92601	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	26 000,00	17 589,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont kotłowni basenowej przy ul. Sportowej 8.
92601	Modernizacja Hali sportowo-widowskiej przy ul. Bursaki w Krośnie	18 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
razem		98 385 207,53	41 517 329,17	

PREZIDENT
miasta Krośna
my
Piotr Przytocki

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla
jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
w I półroczu 2021 roku**

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 464 285,82	4 983 200,00	0,00	2 481 085,82
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	15 600,00			15 600,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	3 158,16			3 158,16
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	3 794,40			3 794,40
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	6 958,22			6 958,22
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	2 038,25			2 038,25
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	18 331,40			18 331,40
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	10 839,18			10 839,18
80106	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	464,10			464,10

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	506,00			506,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	352 490,46			352 490,46
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	6 312,00			6 312,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	74 512,11			74 512,11
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	20 969,98			20 969,98
85510	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 438,12			8 438,12
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130 808,31			130 808,31
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym	1 800,00			1 800,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	169 193,17			169 193,17
92105	Biuro Wystaw Artystycznych	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	89 333,00			89 333,00
92105	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	rodzinne muzykowanie	3 500,00			3 500,00
92109	Regionalne Centrum Kultur	na działalność bieżącą	2 580 000,00	2 580 000,00		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	Pogranicza					
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	389 200,00	389 200,00		
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	zakup ozonatora	2 000,00			2 000,00
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	1 558 000,00	1 558 000,00		
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	zakup ozonatorów	4 900,00			4 900,00
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	456 000,00	456 000,00		
92195	Muzeum Podkarpackie	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	1 555 138,96			1 555 138,96
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 572 566,62	7 969 766,76	0,00	4 602 799,86
40002	ROD im.Fr.Chopina	Modernizacja systemu dostarczania wody (dotacja celowa inwestycyjna)	9 500,00			9 500,00
40002	ROD "Wojciech"	Modernizacja ujęcia wody (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00
40002	ROD "PANORAMA"	Wykonanie przyłącza wody (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00
40003	ROD „Słoneczny”	Modernizacja instalacji elektrycznej (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
60095	ROD „Jeleniówka”	Modernizacja parkingu (dotacja celowa inwestycyjna)	13 000,00			13 000,00
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez turystycznych w mieście	4 080,00			4 080,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez turystycznych w mieście	3 920,00			3 920,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Zakup sprzętu do systemu monitoringu dla OSP Białobrzegi	1 500,00			1 500,00
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda" po przeprowadzonym konkursie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	32 010,00			32 010,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	360 590,71	360 590,71		
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	48 352,00	48 352,00		
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	309 450,42	309 450,42		
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	195 204,33	195 204,33		
80104	Niepubliczne Przedszkole	na działalność bieżącą	240 121,83	240 121,83		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	"Stokrotka"					
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	200 192,90	200 192,90		
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	144 740,31	144 740,31		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	98 166,42	98 166,42		
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	133 095,14	133 095,14		
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	85 402,44	85 402,44		
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	333 466,44	333 466,44		
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	114 240,92	114 240,92		
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	553 106,59	553 106,59		
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	22 671,00	22 671,00		
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	104 504,22	104 504,22		

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	168 350,64	168 350,64		
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	29 503,44	29 503,44		
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	1 019 783,49	1 019 783,49		
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	236 027,52	236 027,52		
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	705 804,79	705 804,79		
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	109 421,46	109 421,46		
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	532 751,84	532 751,84		
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księża Michalitów im. Bronisława Markiewicza	na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 007,31			16 007,31
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 785,95			11 785,95
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po przeprowadzonym konkursie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00			10 000,00
85154	Krośnieński Klub Szachowy "Urania" po przeprowadzonym konkursie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 120,00			4 120,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Klub Sportowy BUDO w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 400,00			8 400,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 500,00			3 500,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00			6 000,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 300,00			6 300,00
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00			4 000,00
85154	MUKS Husaria Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00			6 000,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00			3 000,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 210,00			5 210,00
85154	Fundacja Lanka w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 200,00			5 200,00
85154	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	podejmowanie działań	8 000,00			8 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>	edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom				
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	podejmowanie działań edukacyjno - informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom	6 300,00			6 300,00
85156	Dom Dziecka im. Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu dziecka	5 245,20			5 245,20
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	6 000,00			6 000,00
85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	3 500,00			3 500,00
85195	UKS Skorpion Judo Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	2 000,00			2 000,00
85195	Fundacja szansa dla Niewidomych <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	ochrona i promocja zdrowia	2 500,00			2 500,00
85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	promocja zdrowia	25 000,00			25 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	331 222,50			331 222,50

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85228	PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie usług opiekuńczych	276 025,00			276 025,00
85228	PKPS <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie usług opiekuńczych	636 900,00			636 900,00
85228	PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	444 627,00			444 627,00
85295	PKPS	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	706 944,22			706 944,22
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	54 240,00			54 240,00
85395	Koło Gospodyń Białobrzeskich	działalność na rzecz osób starszych 60+	1 600,00			1 600,00
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	działalność na rzecz osób starszych 60+	8 000,00			8 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	27 826,56	27 826,56		
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	2 608,74	2 608,74		
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	120 436,83	120 436,83		

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	8 261,01	8 261,01		
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	10 434,96	10 434,96		
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	28 696,14	28 696,14		
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	144 785,07	144 785,07		
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	29 565,72	29 565,72		
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na działalność bieżącą	1 852 202,88	1 852 202,88		
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	333 675,94			333 675,94
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	143 800,00			143 800,00
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	42 000,00			42 000,00
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	8 400,00			8 400,00
90001	<i>osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)</i>	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	27 018,17			27 018,17

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	15 000,00			15 000,00
90095	ROD "Polanka"	Modernizacja ogrodzenia <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	13 000,00			13 000,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 500,00			3 500,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 000,00			5 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 000,00			2 000,00
92105	Stowarzyszenie Kogel Mogel <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	rodzinne muzykowanie	8 500,00			8 500,00
92105	Stowarzyszenie Kogel Mogel <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	10 000,00			10 000,00
92109	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi-Aktywne Białobrzegi <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	20 000,00			20 000,00
92120	osoby fizyczne	Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie ścian piwnic budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	5 000,00			5 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92120	osoby fizyczne	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych schodów wejściowych do kamienicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	5 000,00			5 000,00
92195	Cech Rzemiosł Różnych	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (dotacja celowa inwestycyjna)	797 768,57			797 768,57
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy po przeprowadzonym konkursie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	10 000,00			10 000,00
92605	UKS "Piętnastka" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 500,00			3 500,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy Markiewicza Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 500,00			4 500,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
92605	UKS Sokolik po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych	3 500,00			3 500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>	dla dzieci i młodzieży				
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 500,00			3 500,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
92605	Klub Sportowy Karpaty Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00			2 500,00
92605	Akademia Koszykówki "Junior Basket" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Wilki Krosno S.A. <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00			2 500,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00			2 500,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 750,00			3 750,00
92605	Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	UKS Piętnastka <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Klub Pływania "Masters" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00			3 000,00
92605	Klub Sportowy Karpaty Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Wilki Krosno S.A <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 500,00			2 500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	65 000,00			65 000,00
92605	Wilki Krosno S.A. <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	85 000,00			85 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 750,00			10 750,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	16 000,00			16 000,00
92605	Klub Sportowy "KARPATY" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	120 000,00			120 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	60 000,00			60 000,00
92605	Klub Pływania "Masters" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 000,00			2 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00			5 000,00
			20 036 852,44	12 952 966,76	0,00	7 083 885,68

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przyjocki