

Prezydent Miasta Krosna

**INFORMACJA
z realizacji
Budżetu Obywatelskiego
Miasta Krosna
za rok 2021.**

Krosno, 15 marca 2022 r.

W 2021 roku odbyła się czwarta edycja głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna. Do głosownia dopuszczonych zostało 18 projektów ogólnomiejskich oraz 19 projektów dzielnicowych, z terminem realizacji w 2021 roku. Zwycięskim projektem ogólnomiejskim został projekt mieszany pn. „Ponad granicami. Współpraca szansą na wspólny rozwój”.

Realizacja projektu: „Ponad granicami. Współpraca szansą na wspólny rozwój”.

Nazwa części projektu	Stopień realizacji
<p>Chodnik wzdłuż ul. Rzeszowskiej (remont).</p>	<p>Zadanie dotyczyło przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Rzeszowskiej (o długości 565 metrów, w istniejącej szerokości) oraz chodnika na długości 620 metrów, w istniejącej szerokości. Pierwszy przetarg na realizację zadania nie rozstał rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W IV kwartale roku wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, które wyłoniło Wykonawcę zadania. Zadanie realizowane będzie w roku 2022. Umowa z Wykonawcą została podpisana w lutym br. Zakończenie prac zgodnie z umową przewidziane jest na koniec września 2022. Wyremontowany zostanie odcinek od sygnalizacji przy sklepie FRAC do granic miasta. Umowa o wartości: 449 459,04 zł.</p>
<p>Musical „AtoMy.”</p>	<p>25 marca 2021 r., ogłoszono wyniki konkursu na realizację zadania. 26 kwietnia 2021 r., podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Kogel – Mogel z siedzibą w Krośnie, na realizację w/w zadania. W kwietniu przeprowadzono nabór na instruktorów. Nawiązano współpracę z lokalną szkołą tańca i śpiewu, która zaoferowała kompleksowe przeprowadzenie działań. Ogłoszono otwarty nabór chętnych dzieci i młodzieży do udziału w spektaklu muzycznym. Przy przygotowaniu musicalu z grupą 30 – osobową pracowali instruktorzy i wolontariusze, przeprowadzono 180 godzin warsztatowych. Odbywały się one w okresie od maja do listopada 2021 r. w Lokalnym Centrum Aktywności w Krośnie przy ul. Decowskiego 46. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach tanecznych, wokalnych, teatralnych oraz przygotowujących do występów scenicznych. Finałem spotkań był musical grupy AtoMy, z okazji 100. rocznicy urodzin K.K. Baczyńskiego, w dniu 5 grudnia 2021 r. w Lokalnym Centrum Aktywności. Koncert obejrzało 80 widzów, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym przy ograniczonej ilości osób. Umowa o wartości: 20 000,00 zł.</p>

<p>Doposażenie mini placu zabaw w parku za DDL Polanka o urządzenia dla dzieci pełnosprawnych i z dysfunkcją ruchową.</p>	<p>Zadanie obejmowało doposażenie istniejącego placu zabaw w parku za Dzielnicowym Domem Ludowym Polanka o dodatkowe urządzenia dla osób z dysfunkcją ruchową. Na poliuretanowej, bezpiecznej nawierzchni zamontowano huśtawkę potrójną z gniazdem, huśtawkę z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych i karuzelę integracyjną.</p> <p>Zadanie realizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt zakończono 30 września 2021 r.</p> <p>Umowa o wartości: 89 790,00 zł</p>
<p>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację budynku i zakup sprzętu dla OSP Krosno – Turaszówka.</p>	<p>Zadanie zrealizowane w całości.</p> <p>W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę budynku OSP Turaszówka oraz wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach garażowych i klatki schodowej.</p> <p>Koszt tego etapu to: 315 990,00 zł</p> <p>W drugim etapie zadania, obejmującym zakup wyposażenia dla OSP Krosno-Turaszówka za łączną kwotę 78 148, 05 zł.</p> <p>Zakupiono następujący sprzęt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agregat prądotwórczy RS9 (9 kVA) – kolor czerwony RAL 3000, z rozrusznikiem elektrycznym i monitoringiem izolacji – wartość brutto 27 306, 00 zł brutto - Zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów – wartość 13 653,00 zł brutto - Pompa elektryczna zanurzeniowa – wartość 13 942,05 zł brutto - Zestaw pompowy składający się z motopompy szlamowej spalinowej – wartość 10 947 zł brutto - Pompa spalinowa pływająca – wartość 12 300 zł brutto <p>Sprzęt zakupiono w miesiącu wrześniu 2021 roku.</p>

Projekty dzielnicowe/osiedlowe:

Nazwa projektu	Dzielnica/Osiedle	Wartość	Stopień realizacji
Wykonanie 100 mb chodnika.	Suchodół	108 928,00 zł	Wykonano brakujący odcinek chodnika na ul. Wiejskiej. Był to ostatni niezrealizowany odcinek chodnika, którego budowa połączyła ul. Wiejską i ul. Prusa.
Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.147/1 (ul. Rzeszowska) – etap II, wykonanie nakładki asfaltowej.	Turaszówka	68 805 zł (z 2020) + 24 255,60 zł (z 2021) = 93 060,00 zł	W etapie II: wykonano nakładkę asfaltową na długości 85 m, o szerokości 3 m. – warstwa wiążąca o gr. 4 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm. Etap I zadania realizowany był w ramach poprzedniego etapu Budżetu Obywatelskiego edycji 2020, kiedy to wykonano podbudowę z kruszyw łamanych.

Aktywne Apartamenty	Zawodzie	119 409,63 zł	Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami (480 m ²), pomiędzy ul. Korczyńską, a ul. Spokojną, równoległy do ul. Św Wojciecha.
Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo – rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.	Polanka	113 217,50 zł	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zakup 3 sztuk fabrycznie nowych pojemników zamkniętych typu KP-7 na odpady z cmentarza komunalnego, łącznie z kosztem transportu i rozładunku. 2. wykonanie modernizacji alejek zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Krośnie przy ul. Popiełuszki wraz z robotami towarzyszącymi, w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, wykonanie robót pomiarowych, - roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni alejek z mieszanki mineralno bitumicznej, - wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, - wykonanie robót ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego, - ułożenie obrzeży betonowych oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, - przestawianie krzyża i odnowienie jego powłok malarskich, - wykonanie ołtarza kamiennego z blatem granitowym na stopach, - dostawa i montaż stojaków rowerowych. <p>Zadanie realizowane było w okresie czerwiec-wrzesień 2021 r.</p>
Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia seniorów w budynku MOPR, wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu.	Os. Grota - Roweckiego	27 000,00 zł	Zadanie częściowo zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę zewnętrznych schodów do pomieszczenia seniorów w budynku MOPR. Pomimo przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych nie udało się uzyskać ofert na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 r. W miesiącu styczniu 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z terminem zakończenia 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (do 30.06.2022 r.)

Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego.	Os. Markiewicza	65 979,50 zł	Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok. 685 m ² w obrębie pasa drogowego przy ul. Wojska Polskiego oraz nasadzeniu roślinności ozdobnej przez cały okres wegetacyjny. Roślinność posadzona na tym terenie to m.in. perowskia, rozchodnik okazały, jeżówka, róża okrywowa, śmiałek darniowy.
100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy.	Śródmieście	10 000,00 zł	Realizacja zadania polegała na zwiększeniu ilości miejsc gniazdowania ptaków – w szczególności ptaków śpiewających - poprzez zakup i montaż specjalnie im dedykowanych budek lęgowych na drzewach. Zamontowano ich łącznie 100 sztuk. Montaż budek ma pozytywne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności w mieście. Ptaki w środowisku miejskim mają coraz bardziej ograniczane możliwości gnieźdzenia się w ocieplanych budynkach, brakuje miejsc do zakładania gniazd na drzewach. To powoduje, że próbują korzystać z każdej możliwości, którą im stworzymy. Dzięki udostępnieniu nowych miejsc lęgowych istnieje realna szansa na zwiększenie populacji chronionych prawem ptaków.
Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli.	Os. Tysiąclecia	19 506,96 zł	Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok. 100 m ² pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Naftowa/Kolejowa. Zostały posadzone rośliny owadopylne tj. jeżówki, rudbekie, lawenda oraz wabiące motyle tj. budleja Dawida, ustawione domki dla owadów. Prace wykonano w okresie wiosennym, a już w lipcu i sierpniu można było zaobserwować pierwsze gatunki motyli i owadów.
Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318).	Turaszówka	84 000,00 zł	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej w celu realizacji zadania. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz budowa 10 słupów oświetleniowych przy ul. Klonowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na przejście kablem energetycznym zasilającym projektowane oświetlenie przez teren PKL zakończenie zadania przesunięto na 2022 r. do 15.06.2022 r.
Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej.	Białobrzegi	37 515,00 zł	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowano 5 słupów oświetleniowych przy ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul. Drzymały.

<p>Osiedlowy plac zabaw dla dzieci.</p>	<p>Os. Traugutta</p>	<p>59 839,50 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wybudowany plac zabaw wyposażony w urządzenia typu: urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica, stół do gry w szachy ławki parkowe.</p>
--	-----------------------------	----------------------------	--

Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna 2021, które wybrane zostały w głosowaniu przeprowadzonym w roku 2020, została w większości wykonana lub jest na etapie końcowym. Termin zakończenia wszystkich w/w zadań przewiduje się na koniec I półrocza bieżącego roku. Nabór nowych wniosków do edycji Budżetu Obywatelskiego 2023, zostanie ogłoszony w sierpniu 2022 roku.