

Prezydent Miasta Krosna

INFORMACJA
z realizacji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krosna

Krosno, 16 marca 2023 r.

W 2021 roku odbyła się czwarta edycja głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna. Do głosownia dopuszczonych zostało 17 projektów ogólnomiejskich oraz 25 projektów dzielnicowych, z terminem realizacji w 2022 roku. Zwycięskim projektem ogólnomiejskim został projekt pn. „Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka”. Wśród projektów dzielnicowych/osiedlowych, do realizacji wybrano 12 zwycięskich projektów.

**Realizacja projektu ogólnomiejskiego:
„Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka”.**

Głosowany budżet zadania: 452 702 zł

Nazwa projektu	Wartość części zadania	Wydział realizujący część zadania	Stopień realizacji
Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka	179 698,57 zł	Wydział Drogownictwa	<p>Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie znajduje się w uchwale o wydatkach niewygasających - płatność i rozliczenie w roku 2023.</p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie modernizację istniejących dojazdów do Zespołu Szkół Elektrycznych.</p> <p>Zadanie zostanie zakończone wiosną 2023 roku w związku koniecznością położenia nakładek asfaltowych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.</p>
	252 214,34 zł	Wydział Inwestycji	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonano na jej podstawie prace budowlane na I piętrze budynku OSP Turaszówka. Zadanie realizowane w ramach z Budżetu Obywatelskiego</p>

**Projekty dzielnicowe / osiedlowe z edycji Budżetu Obywatelskiego 2021,
z realizacją w 2022 roku:**

Nazwa projektu	Dzielnica / Osiedle	Głosowany budżet zadania	Koszt realizacji	Stopień realizacji
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	Polanka	194 500,00 zł	255 554,14 zł + 360,39 zł (koszt lustra drogowego)	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę.</p> <p>Wykonano przebudowę budynku OSP Polanka w zgodzie z projektem oraz w uzgodnieniu z OSP.</p> <p>Wymieniono lustro drogowe ustawione przy wyjeździe z parkingu położonego przy ul. ks. S. Decowskiego, przy torach kolejowych (koszt 360,39 zł)</p>
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi	Białobrzegi	211 000,00 zł	205 985,63	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Wykonano obniżenie posadzki w pomieszczeniu garażowym OSP Białobrzegi oraz powiększono otwór drzwiowy dostosowany do parametrów wozu strażackiego. Wartość: 41 440,63zł</p> <p>Zakupiono sprzęt dla OSP Krosno-Białobrzegi. Wartość: 164 545 zł</p>
Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I	Zawodzie	98 103,00 zł	128 560,62 zł	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej w obrębie ul. Zielonej w rejonie ogródków działkowych i kościoła. Zadanie zakończono w IV kwartale 2022 r.</p>

Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej	Turaszówka	40 492,00 zł	63 492,60 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano nową nakładkę asfaltową na sięgaczu ulicy Jasnej - odcinek ok 100 m. Zadanie zakończono w III kwartale 2022 r.
Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej	Turaszówka	136 509,00 zł	159 227,68 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano nakładkę asfaltową na końcowym odcinku ulicy Klonowej (ok. 250m). Zadanie zakończono w III kwartale 2022 r.
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego	Os. Traugutta	160 000,00 zł	194 340,00 zł	Zadanie zrealizowane. Zostało wybudowane oświetlenie boiska sportowego przy ul. Ostaszewskiego.
Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja	Osiedle Grota-Roweckiego	51 500,00 zł	59 800,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano altanę ogrodową wyposażoną w stół i ławki wraz z nawierzchnią utwardzoną.
Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	Śródmieście	94 000,00 zł	0,00 zł	Projekt dotyczył poprawy walorów estetycznych i funkcjonalnych strefy wokół pomnika Mikołaja Kopernika poprzez lokalizację ławki betonowej oraz nasadzenie roślinności osłonowej, uzupełnienie nawierzchni z kostki granitowej oraz instalację kuli granitowej o średnicy 600 mm z wygrawerowanymi informacjami edukacyjnymi. Z uwagi na wysokie ceny ofert złożonych w wyniku postępowania przetargowego, przekraczających posiadane środki finansowe realizację zadania przesunięto na rok 2023.

<p>Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1. (DDL „Puchatek”)</p>	<p>Krościenko Niżne</p>	<p>146 000,00 zł</p>	<p>130 344,65 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach wielofunkcyjnych na poziomie 0 i poziomie +1 budynku DDL „Puchatek”.</p>
<p>Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi</p>	<p>Suchodół</p>	<p>210 000,00 zł</p>	<p>181 118,31 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane. Została opracowana ekspertyza techniczna oraz dokumentacja projektowa przebudowy dachu zabytkowego DDL w Suchodole i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni zewnętrznej przeznaczonej do tańca.</p>
<p>Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry</p>	<p>Zawodzie</p>	<p>20 000,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowano. Zmieniono ukierunkowanie oprawy oświetleniowej zwracając ją w kierunku kładki pieszej co spowodowało poprawę doświetlenia kładki. Tym samym zrealizowano zakładany cel projektu.</p>

<p>Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości</p>	<p>Os. Tysiąclecia</p>	<p>62 000,00 zł</p>	<p>69 581,10 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p> <p>Wybudowany został plac zabaw przy bloku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Okulickiego. Plac zabaw został wyposażony w karuzelę tarczową, bujak sprężynowy, dużą piaskownicę, zestaw zabawowy - domek ze zjeżdżalnią i drabinką oraz podwójną huśtawkę z siedziskiem kubekowym i siedziskiem płaskim.</p> <p>Teren wokół placu zabaw został uprzątnięty i wyrównany, zasiano trawniki, a pod zestawem zabawowym i huśtawką wykonano piaskową nawierzchnię bezpieczną.</p> <p>Plac zabaw został również wyposażony w stojaki rowerowe, ławeczki, regulaminy oraz kosze na odpady.</p>
---	------------------------	---------------------	---------------------	---

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna 2020, z realizacją w 2021 roku do głosownia dopuszczonych zostało 18 projektów ogólnomiejskich oraz 19 projektów dzielnicowych. Zwycięskim projektem ogólnomiejskim został projekt pn. Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój. Wśród projektów dzielnicowych/osiedlowych, do realizacji wybrano 11 zwycięskich projektów.

Realizacja projektu ogólnomiejskiego: „Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój”.

Nazwa projektu	Głosowany budżet zadania	Koszt realizacji	Wydział realizujący część zadania:	Stopień realizacji
Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój	995 700,00 zł	965 158,43 zł w tym: w 2021: 489928,05 zł w 2022: 47 5230,38 zł	Wydział Drogownictwa	Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2022 roku. Wykonano przebudowę chodnika na ul. Rzeszowskiej (odcinek od sygnalizacji przy FRAC do granic miasta) wraz z przebudową kanału technologicznego.
			Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	Zadanie zrealizowane Zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” trwało od maja do września 2021 r. i obejmowało doposażenie istniejącego placu zabaw w parku za DDL Polanka o dodatkowe urządzenia dla osób z dysfunkcją ruchową. Na poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej zamontowano huśtawkę potrójną z gniazdem, huśtawkę z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych i karuzelę integracyjną.
			Wydział Inwestycji	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę budynku OSP Turaszówka oraz wykonano roboty budowlane pomieszczeń garażowych i klatki schodowej.

			<p style="text-align: center;">Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</p>	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Zakup sprzętu dla OSP Krosno-Turaszówka.</p> <p>Zakupiony sprzęt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pompa spalinowa pływająca; 2. Zestaw pompowy składający się z motopompy szlamowej spalinowej; 3. Pompa elektryczna zanurzeniowa; 4. Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów; 5. Agregat prądotwórczy
			<p style="text-align: center;">Wydział Kultury i Sportu</p>	<p>Zadanie zrealizowano.</p> <p>Międzypokoleniowy spektakl „Musical AtoMY”</p> <p>Przedsięwzięcie tworzyli uczestnicy: kreując scenariusz, scenografię i choreografię, aranżując muzykę i projektując stroje. Zadanie zakładało współpracę z profesjonalnymi instruktorami gry aktorskiej, śpiewu musicalowego, choreografii i scenografii. Zorganizowano cztery warsztaty pracy: teatralne, muzyczne, taneczne i scenograficzne. Przygotowania oraz prezentacja „Musicalu AtoMY” odbyła się w Lokalnym Centrum Aktywności w Krośnie.</p>

**Projekty dzielnicowe/osiedlowe z edycji Budżetu Obywatelskiego 2020,
z realizacją w 2021 roku:**

Nazwa projektu	Dzielnica / Osiedle	Głosowany budżet zadania	Koszt realizacji	Stopień realizacji
<p align="center">Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo- rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza</p>	<p align="center">Polanka</p>	<p align="center">111 000,00 zł</p>	<p align="center">92 046,75 zł</p>	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zakup 3 sztuk fabrycznie nowych pojemników zamkniętych typu KP-7 na odpady z cmentarza komunalnego, łącznie z kosztem transportu i rozładunku; 2. wykonanie modernizacji alejek zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Krośnie przy ul. Popiełuszki wraz z robotami towarzyszącymi, w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> -roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, wykonanie robót pomiarowych, -roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni alejek z mieszanki mineralno-bitumicznej, -wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, -wykonanie robót ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego, -ułożenie obrzeży betonowych oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, -przestawianie krzyża i odnowienie jego powłok malarskich, -wykonanie ołtarza kamiennego z blatem granitowym na stopach, -dostawa i montaż stojaków rowerowych.

Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	Turaszówka	69 900,00 zł	85 356,86 zł	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowano 10 słupów oświetleniowych w ul. Klonowej.
Aktywne Apartamenty	Zawodzie	70 000,00 zł	119 409,63 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w obrębie ul. Spokojnej w Krośnie z kostki brukowej (480m ²) na podbudowie z kruszyw łamanymi wraz z obrzeżami.
Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej	Białobrzegi	38 200,00 zł	37 515,00 zł	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowano 5 słupów oświetleniowych.
Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej	Turaszówka	29 070,00 zł	24 255,60 zł	Zadanie zrealizowano w roku 2021 roku. Wykonano nową nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - 272 m ² .
Osiedlowy plac zabaw dla dzieci	Traugutta	104 000,00 zł	59 839,50 zł	Wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia typu: urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica, stół do gry w szachy ławki parkowe.
Wykonanie 100 mb chodnika	Suchodół	110 000,00 zł	108 928,80 zł	Zadanie zrealizowane. Na ul. Wiejskiej wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszyw łamanymi - 295 m ² wraz z obrzeżami i krawężnikami (chodnik łączący ul. Wiejską z ul. Prusa).

100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy	Śródmieście	10 000,00 zł	10 000,00 zł	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Budki lęgowe dla ptaków zostały rozwieszane wzdłuż terenów zielonych nad potokiem „Lubatówka” oraz na terenie Ogródka Jordanowskiego. Zgodnie z przeprowadzonymi co roku przeglądami budki zostały zasiedlone przez ptaki.</p>
Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli	Tysiąclecia	20 000,00 zł	19 506,96 zł	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok. 100 m² pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Naftowa/Kolejowa. Zostały posadzone rośliny owadopylne oraz wabiące motyle, ustawione domki dla owadów.</p>
Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego	Osiedle Markiewicza	66 000,00 zł	65 979,50 zł	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok. 685 m² w obrębie pasa drogowego przy ul. Wojska Polskiego oraz nasadzeniu roślinności ozdobnej.</p>
Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu	Os. Grota - Roweckiego	27 000,00 zł	26 800,00 zł	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>Przebudowano istniejące schody zewnętrzne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy wejściu do części budynku zajmowanej przez Seniorów.</p>