

PREZYDENT MIASTA KROSNA

## **INFORMACJA**

**Prezydenta o przebiegu i stopniu  
zaawansowania prac  
modernizacyjnych stadionu  
sportowego przy ul. Legionów w  
Krośnie pod obrady Rady Miasta  
Krosna.**

W ramach modernizacji obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie Wydział Inwestycji realizuje trzy zadania:

- 1. Zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – optymalizacja projektu oraz budowa trybuny łukowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”**
- 2. Zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – rozbudowa Parku Maszyn”**
- 3. Zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie” – remont odwodnienia toru żużlowego.**

### **Ad 1 Zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – optymalizacja projektu oraz budowa trybuny łukowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”**

Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 30.03.2022 r. z terminem realizacji wynoszącym 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie obejmuje budowę trybuny łukowej od strony ul. Legionów wraz z budową infrastruktury technicznej oraz wykonaniem zagospodarowania terenu. Zamówienie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę trybuny zadaszonej wydanej w dniu 2.12.2021 r.

Zakres robót umownych obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z elementami projektowanymi,
  - przebudowę istniejącej trybuny od strony ul. Legionów i budowę trybuny łukowej o konstrukcji żelbetowej bez zadaszenia na 2200 miejsc siedzących z wydzielaniem na trybunie strefy dla kibiców gości,
  - budowę zapleczy sanitarnych dla kobiet i mężczyzn oraz jednego dla osób niepełnosprawnych,
  - instalacje elektryczne, w tym: zasilanie obiektu, oświetlenie użytkowe i awaryjne, oświetlenie terenu (drogi, chodniki, miejsca postojowe), instalacja gniazd wtykowych, instalacja przyzywowa (optyczną), instalacja wyrównawcza, instalacja odgromowa wraz z ochroną przeciwprzepięciową oraz od porażień,
  - sieci i instalacje sanitarne, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja hydrantowa ppoż., instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewcza, instalacja wentylacji mechanicznej,
  - przebudowę instalacji gazowej,
  - zagospodarowanie terenu, wyznaczenie drogi ppoż. miejsc postojowych, ciągów pieszych oraz komunikacji wydzielonej kibiców drużyny gości.
- Powierzchnia utwardzona miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych – 1 458 m<sup>2</sup>, drogi i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej 4 250 m<sup>2</sup>, powierzchnia zieleni 5 150 m<sup>2</sup>.

Aktualnie Wykonawca opracował dokumentację projektową - zmienioną wprowadzającą zmiany w zakresie rezygnacji z zadaszenia oraz zmiany w zakresie zagospodarowania terenu pod kątem uwolnienia terenu pod projektowaną rozbudowę

parku maszyn. Zakończone zostały roboty fundamentowe, trwa montaż słupów prefabrykowanych oraz monolitycznych. Na bieżąco są dostarczane z zakładu prefabrykacji i montowane prefabrykaty: słupy, belki zębate, na których będą montowane belki stopnicowe. Wykonano ok. 75 % robót w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i przebudowy instalacji gazowej. W zakresie utwardzenia placów ułożono 70% nawierzchni z płyt ażurowych.

Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie trybuny na pierwszym łuku po przeprowadzeniu odbiorów technicznych oraz dopuszczeniu przez służby państwowe i związki sportowe to koniec lutego 2023 r.

## **Ad 2 Zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – rozbudowa Parku Maszyn”**

W maju 2022 r. Gminą Miasto Krosno podpisała z Klubem Wilki Krosno porozumienie w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy parku maszyn w zakresie dostosowania infrastruktury do wymogów rozgrywania zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski oraz rozgrywek Drużynowych Mistrzostw PGE Ekstraliga w sezonie 2023 r. Na podstawie przedmiotowego porozumienia Klub zobowiązał się do dostarczenia nieodpłatnie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku Parku Maszyn uwzględniającej wymagania Polskiego Związku Motorowego. Wyznaczony przez Klub Projektant działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krosna złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Urzędu Miasta Krosna do Wydziału Planowania Przestrzennego i oczekuje na wydanie stosownej decyzji.

Zakres prac obejmuje poszerzenie parku maszyn o ponad 300 m<sup>2</sup> w tym budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, pomieszczenia kierownika zawodów itp. oraz boksy dla zawodników.

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego zmierzającego do wyboru Wykonawcy robót budowlanych to trzeci tydzień października z terminem realizacji do 10 marca 2023 r.

## **Ad 3 Zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie” – remont odwodnienia toru żużlowego.**

Klub żużlowy Wilki Krosno zobowiązał się do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej remont odwodnienia toru żużlowego poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Motorowego.

Zakres prac obejmuje remont odwodnienia liniowego (380 m systemowego odwodnienia liniowego wraz z budową kanalizacji deszczowej z podłączeniem do kolektora deszczowego) w dostosowaniu do wymogów rozgrywania zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski oraz rozgrywek Drużynowych Mistrzostw PGE Ekstraliga w sezonie 2023 r.

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego zmierzającego do wyboru Wykonawcy robót budowlanych to trzeci tydzień października z terminem realizacji 2 miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą robót.

Oprócz powyższych zadań na 2023 r. zaplanowano wymianę bandy na prostych na bandę certyfikowaną absorpcyjną z bramkami i furtkami oraz dostosowanie wieżyczki sędziowskiej do wymogów rozgrywania zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski oraz rozgrywek Drużynowych Mistrzostw PGE Ekstraliga w sezonie 2023 r.

Ponadto Wydział Inwestycji w 2022 r. zrealizował zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno – Modernizacja kompleksu „Orlik” przy ul. Legionów w Krośnie”. Realizacja zadania obejmowała rozebranie i zutylizowanie wyeksploatowanej trawy, uzupełnienie ubytków w podbudowie boiska, ułożenie nowej nawierzchni oraz zasypanie jej nowym granulem, wymianę piłkochwyków oraz montaż nowych bramek piłkarskich. Dla zadania udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska 2021 – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki.